

ACCORDO QUADRO, STIPULATO DIGITALMENTE IN DATA 19/05/2022 CON L'IMPRESA "**P.S. COSTRUZIONI SRL**" CON SEDE LEGALE VIA ELEONORA D'ARBOREA, 14, N. 1953 DI REPERTORIO, REGISTRATO IN ORISTANO IN DATA 07/06/2022 AL N. 524, SERIE 3

ORDINE DI SERVIZIO IN DATA 13/07/2022
(CONTRATTO ATTUATIVO N. 1) – CIG: Y77371119D

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori: Riparazione della condotta fognaria premente in ghisa del diametro di cm 400 che collega la stazione di pompaggio di San Giovanni con il Depuratore Consortile.

Impresa: "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Cagliari via Eleonora d'Arborea, 14

Visto l'ordine di Servizio in data 13/07/2022 con il quale, nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 19/05/2022 con l'IMPRESA "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale via Eleonora d'Arborea, 14, n. 1953 di repertorio, registrato in Oristano in data 07/06/2022 al n. 524, serie 3, con il quale venivano ordinati i seguenti lavori di riparazione della condotta fognaria premente in ghisa del diametro di cm 400 che collega la stazione di pompaggio di San Giovanni con il Depuratore Consortile:

- Estirpazione dei rovi e sterpaglie presenti;
- Realizzazione di una pista di accesso, per poter accedere con il mini escavatore e con il camion gru;
- Movimentazione delle lastre di copertura del cunicolo all'interno del quale si trova la condotta;
- Svuotamento della condotta, taglio della tubazione ammalorata e demolizione degli ancoraggi in calcestruzzo;
- Messa in opera di due manicotti di collegamento e sostituzione di ml 4.50 di condotta del dn 400;
- Realizzazione dei nuovi ancoraggi in calcestruzzo per la messa in quota e in linea della condotta;
- Riposizionamento delle lastre di copertura;
- Collaudo della condotta.

Preso atto della visita in data 05/09/2022, dalla quale è emerso che l'intervento di riparazione è stato eseguito a perfetta regola d'arte secondo le previsioni di cui all'Ordine di Servizio in data 13/07/2022 ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dell'Esecuzione;

CERTIFICA

che i lavori di "**Riparazione della condotta fognaria premente in ghisa del diametro di cm 400 che collega la stazione di pompaggio di San Giovanni con il Depuratore Consortile**" ordinati all'Impresa l'IMPRESA "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Cagliari via Eleonora d'Arborea, 14, in base all'Accordo Quadro sottoscritto in data 19/05/2022 repertorio interno n. 1953, registrato in Oristano in data 07/06/2022 al n. 524, serie 3,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) IMPORTI MATURATI DALL'IMPRESA E NON LIQUIDATI

Importo Lordo per Lavori eseguiti soggetto a ribasso d'asta:	€ 6.479,94
Ribasso d'Asta (-11,422%)	<u>-€ 740,14</u>
Restano per Lavori netti	€ 5.739,80
Oneri per la Sicurezza	<u>€ 333,48</u>
Totale Credito finale dell'Impresa	€ 6.073,28

(Diconsi Euro seimila settantatre/28)

che possono essere corrisposte all'Impresa "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Cagliari via Eleonora d'Arborea, 14 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono implicitamente presi in consegna definitiva dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 2 pagine firmate dal Direttore dell'Esecuzione e da tutti gli intervenuti.

Presso la Sede di ciascuno degli intervenuti

Santa Giusta 20/10/2022

L'Impresa Appaltatrice
P.S. COSTRUZIONI SRL
(Sig. Sebastiano Peddio)

Il Direttore dell'Esecuzione
(Geom. Danilo Zedda)

Visto:

Servizio Tecnico Infrastrutture e Territorio

Il Dirigente

(Ing. Agostino Pruneddu)

Allegati:

Computo delle lavorazioni eseguite.