

**ACCORDO QUADRO**, STIPULATO DIGITALMENTE IN DATA 19/05/2022 CON L'IMPRESA "P.S. COSTRUZIONI SRL" CON SEDE LEGALE VIA ELEONORA D'ARBOREA, 14, N. 1953 DI REPERTORIO, REGISTRATO IN ORISTANO IN DATA 07/06/2022 AL N. 524, SERIE 3

**ORDINE DI SERVIZIO IN DATA 11/09/2023**

**(CONTRATTO ATTUATIVO N. 4) – CIG: Z4B3C681D1**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Lavori: "Riparazione di una perdita nella condotta idrica sita nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale via Abarossa fronte lo stabilimento di Cementi Cetro Sud".**

Impresa: "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Cagliari via Eleonora d'Arborea, 14

Il Sottoscritto **Geom. Danilo Zedda**, funzionario tecnico dell'ente, in qualità di Direttore dell'esecuzione del Servizio:

**Visto** l'ordine di Servizio in data 11/09/2023 con il quale, nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 19/05/2022 con l'IMPRESA "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale via Eleonora d'Arborea, 14, n. 1953 di repertorio, registrato in Oristano in data 07/06/2022 al n. 524, serie 3, con il quale veniva ordinato all'impresa di intervenire ad individuare una perdita lungo la condotta idrica nella Via Abarossa fronte stabilimento Cementi centro Sud;

**Considerato** che in nella stessa giornata (11/09/2023) l'impresa è intervenuta per individuare la perdita ed effettuare la riparazione, attraverso la sostituzione di due manicotti e l'installazione di una saracinesca "tipo sicilia";

**Preso atto** della visita nel luogo dove è stato eseguita la riparazione in data 12/09/2023, dalla quale è emerso che la riparazione della condotta è stata riparata a perfetta regola d'arte ed è stato ripristinato il perfetto funzionamento della stessa secondo le previsioni di cui all'Ordine di Servizio ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dell'Esecuzione;

CERTIFICA

che i lavori di "Riparazione di una perdita nella condotta idrica sita nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale via Abarossa fronte lo stabilimento di Cementi Cetro Sud" ordinati all'Impresa l'IMPRESA "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Cagliari via Eleonora d'Arborea, 14, in base all'Accordo Quadro sottoscritto in data 19/05/2022 repertorio interno n. 1953, registrato in Oristano in data 07/06/2022 al n. 524, serie 3,

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

**A) IMPORTI MATURATI DALL'IMPRESA E NON LIQUIDATI**

Importo Lordo per Lavori eseguiti soggetto a ribasso d'asta:	€ 1.297,83
Ribasso d'Asta (-11,422%)	-€ 148,24
Restano per Lavori netti	€ 1.149,59

Oneri per la Sicurezza

€ 66,79

**Totale Credito finale dell'Impresa**

**€ 1.216,38**

*(Diconsi Euro milleduecentosedici/38)*

che possono essere corrisposte all'Impresa "P.S. COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Cagliari via Eleonora d'Arborea, 14 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto, i lavori oggetto del presente **Certificato di Regolare Esecuzione**, vengono implicitamente presi in consegna definitiva dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 2 pagine firmate dal Direttore dell'Esecuzione e da tutti gli intervenuti.


Presso la Sede di ciascuno degli intervenuti.

Santa Giusta 12/09/2023

L'Impresa Appaltatrice


P.S. COSTRUZIONI SRL

(Sig. Sebastiano Peddù)



Il Direttore dell'Esecuzione

(Geom. Danilo Zedda)




Visto:

Servizio Tecnico Infrastrutture e Territorio

Il Dirigente

(Ing. Agostino Pruneddu)



Allegati:

Computo delle lavorazioni eseguite.

**ACCORDO QUADRO - Interventi di manutenzione riparativa e/o urgenza di pronto intervento sulle reti dell'acquedotto potabile e della fognatura bianca e nera dell'Agglomerato Industriale di Oristano. CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG: Z4B3C681D1**

**COMPUTO DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE:**

**LAVORI: Riparazione condotta idrica Via Abarossa - Fronte stabilimento Cementi Centro Sud**

DATA ESECUZIONE		DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI					U.M.
N.	articolo	Elementi analisi	u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi
<b>MANO D'OPERA</b>							
1.1	RU.0001.0001.0001	b. operaio specializzato	ora	5,00	39,90 €	199,50 €	
1.2	RU.0001.0001.0001	b. operaio specializzato	ora	5,00	39,90 €	199,50 €	
1.3	RU.0001.0001.0002	b. operaio specializzato	ora	5,00	37,07 €	185,35 €	
	RU.0002.0001.0004	Tecnico abilitato	ora	1,00	62,50 €	62,50 €	
<b>Totale manodopera</b>							<b>646,85</b>
2							
2.1							
2.2		MATERIALI DI CONSUMO PER TAGLI TUBAZIONI	STIMA	1,00	64,00 €	64,00 €	
2.1							
<b>Totale materiali a piè d'Opera/Lavorazioni finite</b>							<b>64,00 €</b>
3							
<b>NOLEGGI</b>							
3.1	AT.0005.0016.0007	AUTOCARRO CON GRU	ORE	5,00	54,83 €	274,13 €	
3.1	AT.005.0013.0018	MINIESCAVATORE	ORE	5,00	52,54 €	262,70 €	
		ATTREZZATURE VARIE	STIMA	1,00	50,00 €	50,00 €	
<b>Totale noleggi</b>							<b>586,83 €</b>
<b>Sommano EURO</b>							<b>1.297,68 €</b>
			Ribasso			-11,422%	-148,22 €
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>							<b>1.149,46 €</b>
			ONERI PER LA SICUREZZA			5,81%	66,92 €
<b>TOTALE LAVORI</b>							<b>1.216,38 €</b>

Santa Giusta 11/09/2023

L'Impresa  
PS COSTRUZIONI SRL  
(Sig. Sebastiano Peddio)

Il Direttore dell'Esecuzione  
(Geom. Danilo Zedda)  
